

Opbrengst werksessies stroomgebied Geul januari-februari 2025

Soorten reacties

- A. Reacties die goed aansluiten op de voorziene aanpak en onderzoeken
- B. Nieuwe/aanvullende inzichten die geleid hebben tot aanpassing van onderzoeken qua insteek en scope
- C. Reacties die zeer gedetailleerde maatregelen betreffen. Deze kunnen pas in de fase na het besluit over de voorkeursvariant opgepakt worden
- D. Reacties die buiten de scope van het programma WRL vallen
- E. Reacties die meegenomen worden in de lopende processen van het Water in Balans-programma van Waterschap Limburg
- F. Reacties die gaan over gemeentelijke en/of waterschaps beheertaken

Nr. (op kaart)	gemeente	inbreng (idee / knelpunt)	reactie	categorie
1	Meerssen	Duikers en kwelgoten langs Julianakanaal aan Oostkant meer doorstroom, kunnen wellicht beter bruggetjes zijn dan duikers	De verantwoordelijke partijen (RWS, WL en gemeenten Meerssen en Maastricht) hebben het areaal langs het Julianakanaal in beeld gebracht. Daarbij is het beheer en onderhoud op elkaar afgestemd, waardoor de functies van de sloten en duikers beter beheerd kunnen worden.	D
2	Meerssen	Hussebeek: door haakse hoeken treedt het water al snel buiten de oevers. Flauwere bocht, meer ruimte, vloeiend	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	D
3	Meerssen	Grondwaterstand is heel hoog sinds realisatie grensmaas	Omdat al voor aanleg van de dekgrondberging in Itteren werd voorzien dat deze te hoge grondwaterstanden zou kunnen veroorzaken in Bunde, is een drainagesysteem voorgeschreven en aangelegd. Vanuit het Grensmaasproject is het beheer van het drainagesysteem overgedragen aan Waterschap Limburg. Gemeente Meerssen heeft nagetrokken dat dit naar behoren functioneert. De overlast in Bunde wordt toegeschreven aan de zeer hoge neerslag het afgelopen jaar.	D

4	Meerssen	Mixed in place' (mip) aangelegd waardoor grondwater blijft staan. Grensmaas had dit weg moeten halen	Omdat al voor aanleg van de dekgrondberging in Itteren werd voorzien dat deze te hoge grondwaterstanden zou kunnen veroorzaken in Bunde, is een drainagesysteem voorgeschreven en aangelegd. Vanuit het Grensmaasproject is het beheer van het drainagesysteem overgedragen aan Waterschap Limburg. Gemeente Meerssen heeft nagetrokken dat dit naar behoren functioneert. De overlast in Bunde wordt toegeschreven aan de zeer hoge neerslag het afgelopen jaar.	D
5	Meerssen	2 dijkjes tussen A2 en Julianakanaal, studie naar bedijking uitbreiden naar A2, meekoppelkansen met woningbouwprojecten	Voor de Geulmonding loopt op dit moment een verkenning waar door middel van zogenaamde geleidingsdijken de afvoer door de Geul-duiker kan worden vergroot. We nemen de suggestie om tot de A2 te kijken mee evenals de meekoppelkansen. Zie voor de actuele stand van zaken www.wachtnietopwater.nl/geulmonding	B
6	Meerssen	Beginnen met maatregelen in open gebied: brongerichte maatregelen onderzoeken	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Zie www.wachtnietopwater.nl/geul voor meer informatie.	A
7	Meerssen	Pompen langs Julianakanaal bij de Meer van waterschap functioneren niet? Met welke functie staan ze daar en wat de werking is,	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	D
8	Meerssen	Regenwaterafwatering vliegveld	Bij het vliegveld zijn voorzieningen aangelegd om regenwater op te vangen. In het verkenningsproces voor de Geul wordt onderzocht welke maatregelen naast de bestaande nodig zijn om extreme waterafvoer het beste te kunnen opvangen. We kijken naar verschillende soorten maatregelen, zoals natuurlijke matregelen gericht op vasthouden, bergingsmaatregelen en maatregelen om water beter af te kunnen voeren.	E
9	Meerssen	Plateau tussen ambi en berg: brongerichte maatregelen	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Zie www.wachtnietopwater.nl/geul voor meer informatie.	A

10	Meerssen	Sluizen worden heel snel opengetrokken in Valkenburg, waardoor er een vloedgolf ontstaat benedenstrooms. Beter communiceren met dorpen vooraf, om de vloedgolven aan te kondigen. Niet de sluizen in een keer openzetten, maar gefaseerd/geleidelijk. Zodat je niet in een keer een vloedgolf krijgt. Dat gebeurt nu met een volmelder, die vervolgens in een keer opentrekt. Automatisering optimaliseren. Nadenken over de meest slimme manier om de sluizen beter op elkaar af te stemmen en te optimaliseren.	Er wordt niet geïnvesteerd in een systeem om watergolven door stuwbewegingen in de Geul te voorkomen. Vrije waterdoorvoer bij stuwen tijdens hoogwater heeft al de aandacht van het waterschap en is beschreven in het hoogwaterbestrijdingsplan. Mocht blijken dat het bedienen van stuwen wateroverlast veroorzaakt dan is dat maatwerk dat bij peilbeheer van het waterschap moet worden neergelegd om tot een oplossing te komen.	A
11	Meerssen	De tunnel onder de autoweg door bij hoogwater tijdelijk afsluiten aan de kant van de Nachtegaal, om water beter te kunnen verdelen. Dan stroomt het water al eerder over en wordt weggeleid via de kleine Geul.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "bypass Valkenburg" (als onderdeel van hydraulische knelpunten). Zie www.wachtnietopwater.nl/geul/geul voor meer informatie.	A
12	Meerssen	Extra buffer aanleggen in dit gebied, vooral effectief bij kleine overstromingen. Dat kan veel schelen voor Rothem.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "extra buffercapaciteit". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Zie www.wachtnietopwater.nl/geul voor meer informatie.	A
13	Meerssen	Bij Hoeve Klinkeberg Rothem bruggetje weghalen, geeft obstructie	Deze suggestie zal afgewogen worden als de eerste rekenresultaten van de varianten beschikbaar zijn. Dan wordt bekeken of aanvullend op de generieke maatregelen specifieke verruimings- en of beschermingsmaatregelen nodig zijn. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul wordt de voortgang van de onderzoeken gecommuniceerd.	C
14	Meerssen	Beter beheer en onderhoud van het groen ter voorkoming van obstakel voor bypass	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	F
15	Meerssen	Klep op deze plek	Deze suggestie zal in een later stadium als de eerste rekenresultaten van de varianten beschikbaar zijn afgewogen worden. Dan wordt bekeken of aanvullend op de generieke maatregelen specifieke beschermingsmaatregelen nodig zijn. Zie www.wachtnietopwater.nl/geul/geul voor meer informatie.	C

16	Meerssen	Dijk aanleggen tot aan Kampweg, en daar zou je vervolgens waterkerende schotten kunnen aanleggen (is reeds uitgezocht door Deltares)	Deze suggestie zal in een later stadium als de eerste rekenresultaten van de varianten beschikbaar zijn afgewogen worden. Dan wordt bekeken of aanvullend op de generieke maatregelen specifieke beschermingsmaatregelen nodig zijn. Zie www.wachtnietopwater.nl/geul/geul voor meer informatie.	C
17	Meerssen	Kade bij Kampweg (was al toegezegd door Waterschap, maar is nog niet gerealiseerd)	Wij zullen nagaan bij waterschap wat de status is van deze toezegging en hierover contact opnemen.	E
18	Meerssen	Uitdiepen van de Geul, waardoor de waterstroom gestuurd kan worden	Wij gaan voor bebouwingkernen in het kader van het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul" bekijken welke verruimingen mogelijk zijn. Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Zie www.wachtnietopwater.nl/geul voor meer informatie.	B
19	Meerssen	Uitbaggeren van de Geul	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
20	Meerssen	Knelpunt: hoog grondwater. Sinds 40 jaar voor het eerst zo'n hoog grondwater	Omdat al voor aanleg van de dekgrondberging in Itteren werd voorzien dat deze te hoge grondwaterstanden zou kunnen veroorzaken in Bunde, is een drainagesysteem voorgeschreven en aangelegd. Vanuit het Grensmaasproject is het beheer van het drainagesysteem overgedragen aan Waterschap Limburg. Gemeente Meerssen heeft nagetrokken dat dit naar behoren functioneert. De overlast in Bunde wordt toegeschreven aan de zeer hoge neerslag het afgelopen jaar.	D
21	Meerssen	Extra inundatiegebied creëren aansluitend aan het Natura2000 gebied. Vanaf startpunt bos tot in broekhoeven	Valt buiten scope WRL. Locatie ligt niet in het stroomgebied van de Geul. Suggestie is doorgegeven aan het Waterschap	D
22	Meerssen	De verlengde broekgraaf verbinden met de bosbeek. Door verlengde broekgraaf met klep af te sluiten, om te voorkomen dat het water achter de huizen gaat overstromen. Daardoor wordt de broekgraaf verbonden met bosbeek.	Valt buiten scope WRL. Locatie ligt niet in het stroomgebied van de Geul. Suggestie is doorgegeven aan het Waterschap	D
23	Meerssen	Grotere buis achter de vijver	Valt buiten scope WRL. Locatie ligt niet in het stroomgebied van de Geul. Suggestie is doorgegeven aan het Waterschap	D

24	Meerssen	Knelpunt: Dijkje is kapotgereden, maar nooit gerepareerd. Er blijkt discussie te zijn over wie het herstel moet betalen. Graag dijkje snel repareren, want heeft al tot wateroverlast geleid.	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	E
25	Meerssen	Knelpunt: groene overlaat loopt sneller vol, is opvallend. Wellicht omdat deze onlangs is uitgebaggerd.	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	E
26	Meerssen	Knelpunt: Grondwaterproblematiek bij Grensmaas, waardoor waterstanden hoger zijn.	Omdat al voor aanleg van de dekgrondberging in Itteren werd voorzien dat deze te hoge grondwaterstanden zou kunnen veroorzaken in Bunde, is een drainagesysteem voorgeschreven en aangelegd. Vanuit het Grensmaasproject is het beheer van het drainagesysteem overgedragen aan Waterschap Limburg. Gemeente Meerssen heeft nagetrokken dat dit naar behoren functioneert. De overlast in Bunde wordt toegeschreven aan de zeer hoge neerslag het afgelopen jaar.	E
27	Wittem	Kunstwerken in het weiland die er destijds nog niet waren vormen een probleem.1) Dijk van een trambaan houdt al het water tegen. Oude trambaan is een obstakel; wordt gestuwd. 14) N595; relatie met aan te leggen fietspad	Bij het onderzoek "dalbodemberging" zal bekeken worden op welke wijze het gebied rondom de oude trambaan een rol kan spelen in het bergen van water. Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Van de hier genoemde dijk zal als de eerste rekenresultaten van de varianten beschikbaar zijn afgewogen worden, of aanvullend op de generieke maatregelen deze gehandhaafd kan blijven. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	C
28	Wittem	Hoofdveld / kunstveld FC Gulpen aan de rijksweg is opgehoogd. (Wittermer Allee wordt ook aangepast; komt 20 cm lager. Veel meer water stroomt dan de weilanden in.)	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

29	Wittem	Bergen in het hele stroomgebied; alle tussengebieden bekijken. Benutten dalbodem voor berging. Dwarsdammen maken is goed idee, maar daar moeten bewoners geen last van hebben; dan daar een dijkje omheen.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
30	Wittem	Eijserbeek buffer ; niet alleen daar maar geldt overal	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "extra buffercapaciteit". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Zie www.wachtnietopwater.nl/geul/geul voor meer informatie.	A
31	Wittem	Beutenaken; er moesten minimaal 3 buffers komen maar die plannen zijn nog niet gerealiseerd. 2 zijn er uitgevoerd maar functioneren niet. Buffers Slenakerweg functioneert niet. Vasthouden waar de neerslag valt gebeurt dus niet.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "extra buffercapaciteit". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Als in de voorkeursvariant het realiseren van extra buffercapaciteit wordt opgenomen, wordt in de vervolgfase uitgewerkt op welke locaties dit gerealiseerd zal worden. Zie www.wachtnietopwater.nl/geul/geul voor meer informatie over de onderzoeken tijdens de verkenningsfase.	C
32	Wittem	Profielverruiming bij de Gulp over 160 meter zou hier worden gerealiseerd.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
33	Wittem	Maatregelen m.b.t. het hele traject van de Gulp vanaf Slenaken die al onderzocht zijn door Royal Haskoning/DHV destijds n.a.v. overlast 2012, nu alsnog erbij betrekken. Dat was een goed plan maar het is nooit in procedure gebracht o.a. vanwege Natura 2000 problematiek.	Wij zullen bekijken of de eerdere ontworpen maatregelen in de afzonderlijk bouwsteen onderzoeken kunnen worden ingepast. Deze onderzoeken zijn straks de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	C

34	Wittem	Gulpen; bij de Pannenkoekenmolen functioneert de stuw bij de splitsing niet goed.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
35	Wittem	Buffer bij Mamelis werkt niet goed; is al uitgevoerd. De vergroting is al uitgevoerd maar er komt geen water in.	De uitbreiding van de buffer Mamelis is bewust aangelegd voor de T=100 situatie. Deze bui is tot op heden niet gevallen sinds de oplevering van de buffer.	E
36	Wittem	Inzetten op natuurlijke maatregelen. Kijk naar de bronmaatregelen en graften. Geldt voor het hele stuk bij de Mechelen (noordzijde Rijksweg) waar de ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Niet het hele landschap vol met buffers maken maar los het op met graften / nature based solutions. Kijk ook naar rapport Ark; m.n. naar ruimte voor riviertjes.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
37	Wittem	Kijk naar regelgeving zoals oude ersosieverordening	Het vast te stellen programma in zin van de omgevingswet zal naast een beschrijving van de voorkeursvariant aangegeven welke wijze en met welke instrumenten (zoals verordeningen) de voorkeursvariant uitgevoerd zal worden.	A
38	Wittem	Verschillend tegenstrijdig beheer bij Mechelen bij de Geul; heel dichtbij Geul	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	E
39	Wittem	Boeren verplichten om oude natuurlijke buffers en graften te herstellen op hun eigen grond. Nu zijn er buffers gerealiseerd die feitelijk te laag liggen omdat de betreffende grondeigenaren niet willen meewerken.	Het vast te stellen programma in zin van de omgevingswet zal naast een beschrijving van de voorkeursvariant aangegeven welke wijze en met welke instrumenten (zoals verordeningen) de voorkeursvariant uitgevoerd zal worden.	A
40	Wittem	De Weerd bij Roermond (eiland) Dochter mag niets doen om zichzelf te beschermen met bijv. een keermuur van 50 cm boven het waterniveau.	Het programma WRL is gericht op de wateropgave in de zijbeken van de Maas (de regionale wateren). Het ingebrachte onderwerp betreft een aspect in relatie tot de Maas. Het Rijk stelt hier de kaders voor bescherming tegen wateroverlast.	D

41	Witter	14) N595; relatie met aan te leggen fietspad	In het gebied terplaatse wordt onderzocht wat de bergingsmogelijkheden. Dit gebeurt in het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
42	Vijlen	Rondom fabriekshal aan de rechterkant van de Rijksweg; daar is bij de Harleserbeek een buffer aangebracht maar die functioneert niet goed. Buffer blijft namelijk half vol staan	Buffers in beheer van het Waterschap zouden na 24 uur weer helemaal leeg moeten zijn. Zo zijn deze ontworpen. Soms komt het voor dat er desondanks toch water in de buffer blijft staan. Dat is er uiteraard niet de bedoeling. Meest waarschijnlijke oorzaak is dat de uitloop van de buffer deels wordt geblokkeerd. We hebben deze melding daarom doorgegeven aan Beheer en Onderhoud.	E
43	Vijlen	Ook de buffer bij Lemiers functioneert niet goed	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	E
44	Vijlen	Input wordt nog toegemaid m.b.t. Mechelderbeek	Deze ontvangen suggesties passen in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	E
45	Vijlen	3) Vistrappen werken niet omdat de bevers de doorstroming beperken. Ecologisch belangen zijn te overheersend.	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	E
46	Vijlen	Input ingebracht via oude mails aan de gemeente. Holset; alle knelpunten zijn eerder gemailld naar de gemeente. Input wordt bij de gemeente opgehaald	Een aantal maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Vraag is, zijn deze nu toerikend om de gebouwen 'veilig' te beschouwen. Zo niet, dan wordt het wellicht tijd om meer te kijken naar 'individuele' oplossingen.	F

47	Vijlen	Input ingebracht via oude mails aan de gemeente Klein buffertje daar staat altijd vol. Tegenover ligt een buffer maar die heeft geen zijwand. Bij de Hermansbeek zijn ter plaatse buizen aangelegd, maar er bestaan twijfels of deze buizen goed functioneren. Knelpunt hier is dat er heel veel water vanuit het bos komt.	Kleine buffer ligt aan het einde van de grubbe (komend vanaf Lutterndaalseweg). Deze heeft zeer beperkte capaciteit. Aan de oostelijke kant van de weg liggen de 'bestaande' en de 'nieuwe' buffer. Met de nieuwe, dubbele duikerpassage (op het diepste punt) en bestaande passage op de Hermansbeek is er voldoende capaciteit om de afvoer van de gebouwen weg te geleiden in richting buffers. De werking van beide benedenstroomse buffers zal wellicht enig perfectioneren behoeven.	F
48	Vijlen	Input ingebracht via oude mails aan de gemeente Met name ter plaatse van de weg die bij Holset omhoog loopt naar de hoger gelegen delen komt heel veel water heel snel naar beneden	Het betreft hier de kruising Vaals-Vijlenerweg en de Klaasvelderweg (in Kerkdorpje Holset). Mogelijkheid bekijken om afwatering van genoemde landweg te leiden in richting 'Winnebroek'.	F
50	Vijlen	De weg daar is in het verleden steeds maar opgehoogd waardoor wateroverlast steeds maar erger is geworden. Buffer ligt verkeerd. Deze moet niet onderin; maar hoger op. Weiland is destijds gekocht door gemeente; buffer gemaakt door Waterschap. Afspraak; voor altijd die grond in gebruik. Nu staat de hele wei steeds vol water. Als de dieren het vertrappen dan moet de gebruiker het herstellen. Buffer is waardeloos; is meer een moeras. Buffer moet hoger boven in het gebied richting bos. Betonnen rand van 8 cm loopt naar boerderij i.p.v. naar de weg. Aan de andere kant van de weg is een hoge rand aangebracht waardoor de bochtstraal te klein is om de bocht te kunnen maken. Verder zit er Jacobskruid in de aangebracht teelaarde die is gebruikt om het perceel naast de buffer op te vullen. Drainage aangelegd met 40 ton kraan + is ook niet handig geweest.	Gemeente Vaals bekijkt verder de situatie van water op de weg bij hevige buien. Project betreft hier (deels) een samenwerking van WL en Gemeente Vaals. Project (met DPRA subsidie) is nog in de afronding (met name de nieuw aangelegde buffer). Overdracht van de buffer moet nog geschieden alsmede enkele kwesties betreffende het onderhoud.	F
51	Vijlen	Met Duitsers bespreken dat 300 ha uit het bos niet rechtstreeks richting Selzerbeek gaan.	Suggesties in dit verband zijn bij Waterschap bekend	B
52	Vijlen	Met Duitsers bespreken dat 300 ha uit het bos niet rechtstreeks richting Selzerbeek gaan.	Suggesties in dit verband zijn bij Waterschap bekend	B

53	Vijlen	Wijk in Vijlen minder stedelijk/versteend maken	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "maatregelen stedelijk gebied". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
54	Vijlen	Stroomgebied met mais en akkers; daar kun je door andere vegetatie, meer capillaire werking krijgen. Ook andere gewassen telen helpt. Knotbomen moeten vanuit ecologisch belang in het water vallen waardoor bij hoog water het water over de weilanden zou moeten lopen. Niet wenselijk dat ecologische belangen waterveiligheid in gevaar brengen.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
55	Vijlen	Cascade-buffer aanleggen zou hier goed helpen	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "extra buffercapaciteit". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	C
56	Vijlen	Knelpunt bij Mamelis doordat er in korte tijd heel veel water vanaf de hoger gelegen Duitse gebieden toestroomt. Hoger gelegen buffers kunnen helpen	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "extra buffercapaciteit". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	C
57	Vijlen	Staatsbosbeheer moet daar bovenin een diepe sleuf maken ter plaatse . De weg is daar gezakt.	In het bos moet veel meer actief gezocht worden naar (voorradige) gelegenheden tot bufferen en/of infiltreren. Ook is er mogelijkheid de grubbe Lutterndaalseweg / Einrade uit te voeren met gabions (paksteen) en/of natuurlijk materiaal (zie Grachterweg). Kijk bij uitvoeren in algemene zin naar oplossingen bij voorkeur cultuurtechnisch boven civieltechnisch.	F

58	Vijlen	Lemiers; de molenloop is (illegaal) dicht gegoooid. De molenloop weer opnieuw open maken en in gebruik nemen geeft weer meer ruimte aan het water. De Molen(loop) ligt overigens (deels) op Duits grondgebied. Destijds was er ook een molenvijver geweest die als buffer functioneerde. Door de molenvijver te herstellen zou deze ook weer als buffer kunnen dienen. Opgemerkt wordt dat de molentak bij Astrid Merckx ook niet goed functioneert.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "extra buffercapaciteit". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	C
59	Vijlen	Riool ter plaatse is vervangen waardoor de wateroverlast iets minder is geworden maar het blijft nog kritisch. De inrichting van de straat is veranderd, waardoor er verhoogde kruisingen zijn aangebracht. Daardoor loopt het water naar de woningen toe in plaats er vanaf. Dat geldt voor de hele straat. Alles wat hoger ligt is heel erg versteend en door de geleiding van het straatwerk door de wijk, komt daardoor al het water bij elkaar op de verkeerde plekken.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "maatregelen stedelijk gebied". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	C
60	Vijlen	Ook binnen bebouwde delen kijken hoe wateroverlast kan worden beperkt. Dorpsraad Vijlen heeft in dit verband concrete ideeën. Zo is er het plan om een Dorpstuin te ontwikkelen op een regeneratieve manier. Regeneratieve landbouw kan heel goed werken. Ook leeft het plan om daktuinen en geveltuinen te maken zodat het water beter wordt vastgehouden.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "maatregelen stedelijk gebied". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

61	Vijlen	Regeneratieve landbouw kan bijdragen; goten aanbrengen waardoor het water beter gestuurd kan worden	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
62	Valkenburg	Hekerbeekdal; ook bij Sibbe. Bestaande elementen uit de ruilverkaveling aangelegd die inmiddels zijn verdwenen, bijv. ook hoger op de hellingen. Beplanting en erosiestroken zijn daar aanwezig geweest en deze zijn nu weer weg. Geldt in principe voor het hele gebied.	De verdwenen stroken in het Hekerbeekdal liggen bij handhaving en zijn bekend bij het projectteam wat actief is bij de planuitwerking in het Hekerbeekdal.	E
63	Valkenburg	Brongerichte maatregelen; in relatie tot ruilverkaveling. Weg geploegde elementen uit ruilverkavelingskaart, zoals graften en kleine buffers e.d. weer terug aanbrengen. Op korte termijn maatregelen treffen in dit verband. Ook handhaven van Erosieverordening.	Zie punt 62. Daarnaast is handhaving op stroken per eigenaar WL of PL een aandachtspunt. Beleid hiervoor kan ook in WRL landen	E

64	Valkenburg	Beter onderhoud van buffers is nodig. Nu blijft er veel sediment achter en zitten buffers al snel half vol waardoor capaciteit vermindert. Sediment uit buffers halen biedt een kans om daar dijken mee te maken onder in het dal. M.b.v. het sediment uit de buffers kunnen kleine dijkjes/dwarsdammen (21 stuks) worden gemaakt die het water tegenhouden en langer vasthouden en later stroomt het water dan heel langzaam over de akkers zonder dat er schade optreed. Met 21 buffers kan een miljoen m3 water worden gebufferd en daarmee kan de nodige vertraging in de afvoer worden gerealiseerd zodat Valkenburg niet al het water tegelijkertijd te verwerken krijgt. In Valkenburg Molentak in gebruik maken als bypass . Rooster met knijper voor de sifon	De instroom van sediment en de staat van onderhoud hebben op zich geen directe relatie met elkaar. Sediment komt door erosie en landgebruik van de landen buiten de buffer. De aanleg van erosiestroken of toepassing van betere teelttechnieken door agrariërs kan dit verminderen. Het Waterschap Limburg probeert vanuit beheer zo snel mogelijk buffers leeg te maken als er veel sediment is ingestroomd. Door wet en regelgeving is dat niet gemakkelijk. Sediment in buffers moet wettelijk worden behandeld als vervuilde grond. Het toepassen van deze grond in dammen is daardoor niet altijd makkelijk. Grond moet bemonsterd worden en ook een bepaalde stabiliteitseisen voldoen om deze te kunnen gebruiken in gronddammen. Bovendien zullen de diverse grondeigenaren van de beoogde locaties van de dammen ook akkoord moeten gaan met zulke maatregelen. De 21 locaties klinken wel vrij specifiek. Een kaartje van ideeën en locaties kan voor WRL of WL interessant zijn. 3. De Molentak in het centrum van Valkenburg doet al mee met de afvoer. Beide Geultakken in Valkenburg centrum worden volledig gebruikt bij hoogwater. 4. Rooster met knijper bij sifon? Ik heb geen idee waar dit over gaat. Wellicht is het bij volgende bewonersavonden handiger op punten op een kaart te laten zetten?	E
----	------------	---	---	---

65	Valkenburg	Buffers staan vaak half vol. Oplossing hiervoor is diepte infiltratie. Ook relevant voor grondwaterproblematiek.	Het feit dat buffers half vol staan toont aan dat deze dus goed werken. Er stroomt water op deze locaties bij regen en deze vult een buffer. Omdat de buffers worden berekend op weersextremen staat deze zelden helemaal vol. Na een volle buffer ontstaat namelijk wateroverlast doordat deze vervolgens gaat overlopen. Daardoor worden buffers zo gemaakt dat deze maar zelden helemaal vol staan. Diepte-infiltratie kan ook nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van ons drinkwater. Infiltratie op natuurlijke wijze door water met kleinschalige maatregelen door grondeigenaren zelf is beter. Hierdoor wordt het water gefilterd voordat het op diepte komt. Water uit buffers is vaak van slechte kwaliteit door de vele voedingsstoffen en slib.	E
66	Valkenburg	Zoveel mogelijk cultuur landschap herstellen middels bronmaatregelen	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	E
67	Valkenburg	Dalbodem verlagingen	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	E
68	Valkenburg	Gebied rondom bibliotheek opnieuw inrichten en denk dan goed na over kunstwerken	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

69	Valkenburg	Sibbergrubbe en Dalhemerweg vormen aanzienlijke knelpunten	Deze locatie vormen inderdaad aanzienlijke knelpunten. Daardoor is de waterloop Sibbergrubbe onderdeel van de WiB verkenning Valkenburg (waterschaplimburg.nl/Valkenburg). De Dalhemmergrubbe staat op de lijst voor een project in "fase 3". Doordat we meer een beperkte capaciteit hebben kunnen we niet alle knelpunten tegelijk aanpakken. In overleg met gemeente zijn andere gebieden als eerste opgepakt.	E
70	Valkenburg	Omgekeerde werking kademuren die het water blokkeerden om de Geul in te stromen	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "maatregelen stedelijk gebied". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
71	Valkenburg	Tunnelplan onder Valkenburg kan 2-ledig doel dienen, namelijk naast waterafvoer kan een tunnel door het jaar heen ook dienen om verkeersoverlast in oost-west richting in Valkenburg op te lossen. Tunnel al in Schin op Geul laten beginnen. Dus een tunnel maken waar door het jaar heen het verkeer gaat. Als het water eraan komt dan tunnel vrijmaken voor water. Dit plan geeft ook mogelijkheden om ook andere financieringsbronnen aan te boren. In Zwitserland is een mooi voorbeeld in dit verband.	Er wordt een onderzoek uitgevoerd om te kijken of een bypass onder Valkenburg rivierkundig een bijdrage aan de wateropgave kan leveren. In dit stadium wordt niet onderzocht of dit te combineren is met een verkeersfunctie.	A
72	Valkenburg	Dalverlaging Valkenburg-Oost	Gemeente Valkenburg is een gebiedsvisie aan het opstellen voor het gehele gebied oost. Hier is ook ruimte gereserveerd voor verlaging en berging in de dalvlakte.	A
73	Valkenburg	Vroenhof bij Houthem; vreemd dat water niet wegstroomt; plan gemaakt om struwelen aan te brengen en terrein opnieuw inrichten met stroken van 8 tot 10 meter zodat het water beter weg kan. In het diepere gedeelte zorgen dat het water weg kan. De grond die eruit komt op een andere plek iets ophogen en bouwen van ruimte voor paarden. (zie nader uitgewerkt plan in dit verband)	De Wateroverlast op de locatie Vroenhof en omgeving Houthem staan ook gepland als WiB fase 3. Daarnaast is de gemeente hier bezig met een verbetering en onderhoud aan de riolering. Geadviseerd wordt om met Waterschap Limburg en de Gemeente Valkenburg de eigen plannen nader af te stemmen.	E

74	Valkenburg	Dalbodem ontgraving; zuidkant Valkenburg uitdiepen.	In het gebied terplaatse wordt onderzocht wat de bergingsmogelijkheden. Dit gebeurt in het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
75	Valkenburg	V.w.b. landbouwgebied aan de zuidzijde van de geul dalvlaktes; daar goed rekening houden met grind lagen in de ondergrond i.v.m. voorkomen kwel. Daar ter plaatse is vanwege de functie daar van de grindlagen geen dalverlaging mogelijk	Met dit aspect zal rekening moeten worden gehouden bij het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
76	Valkenburg	Aanpassingen in riolering capaciteit/werking in Valkenburg Oost	De gemeente Valkenburg is in het gebied van Valkenberg-Oost aanpassingen aan de riolering aan het onderzoeken is.	F
77	Valkenburg	Valkenburg-centrum; Accolade-profiel in combinatie met 2de geulkoker / extra ruimte riool. Dwarsdammen in het hele Geuldal en het water laten stromen naar de weilanden; plan Köne. Compartimentsgewijs kun je het water beheerst doorlaten	Onderzocht wordt of een bypass onder Valkenburg extra afvoercapaciteit kan opleveren. De optie van een accolade profiel zal in beeld komen als de optie bypass rivierkundig niet mogelijk is. De suggestie van dwarsdammen past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
78	Valkenburg	Water van de hellingen door centrum via een aan te leggen hulpstamriool afvoer/ afvangen of de molentak hiervoor inzetten	Water van de helling door het centrum van Valkenburg wordt reeds meegenomen in de projecten van het Waterschap in het kader van het programma Water in Balans	F
79	Valkenburg	Uitvoeren van plan Keunen waardoor dwarsdammen in het hele Geuldal worden gerealiseerd en het water laten stromen naar de weilanden. Compartimentsgewijs kan dan het water beheerst worden doorgelaten.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

80	Valkenburg	Knelpunt Epenermolen. Houten dammen maken en duiker maken dan wordt het water daar van zelf opgestuwd	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
81	Valkenburg	Oplossing voor knelpunt bij kasteel Wijlre	Er loopt reeds een deelverkenning om te kijken hoe de waterproblematiek van het kasteel Wijlre en omgeving het beste kan worden aangepakt	F
82	Valkenburg	Engderweg; probleem oplossen	Er zal met de deze indiener specifiek over zijn suggesties een vervolg gesprek worden gepland.	C
83	Valkenburg	Bypass bij kasteel Schaloen vergroten	Er zal met de deze indiener specifiek over zijn suggesties een vervolg gesprek worden gepland.	C
84	Valkenburg	Noodkades met schotten; als flexibele barrier waarbij op hele korte termijn schotten kunnen worden geplaatst. Uitgewerkt plan ligt er voor ca. 5 km voor € 1,5 mln.	Er zal met de deze indiener specifiek over zijn suggesties een vervolg gesprek worden gepland.	C
85	Valkenburg	Optie om medewerker van WL en oud medewerker van de gemeente Valkenburg in te zetten in klankbordgroep	De suggestie om in het kader van participatie een inwoners groep te samen te stellen zal verder worden uitgewerkt	
86	Epen	Vanaf de Wingbergmolen; direct langs de Geul zijn daar natuurstroken aangeplant vanaf 2010 tot aan Camerig. De oevers zijn aangeplant met olifantengras en daardoor wordt het stroombed van de Geul te veel belemmerd en kan deze niet meer naar buiten treden. Ook een probleem vormt de houtkap en bomen worden niet meer geknot. Dus beter beheer en onderhoud is nodig. De Geul ligt nu vol met bomen.	De natuurstroken langs de Geul hebben een meervoudige functie. Enerzijds bieden ze de door de vegetatie een vertragend effect op de afvoer. Dit is in dit gedeelte van de Geul juist wenselijk. Anderzijds beidt de vegetatie een verkoelend effect op de biotoop van m.n. vissen. Daarmee kunne de natuurstroken een positieve bijdrage leveren aan de totale wateropgave.	E
87	Epen	Selzerbeek; groot probleem is hier dat Aken hier grotendeels op afwatert. De laatste tientallen jaren is dat gebied helemaal vol gebouwd en verhard en dat water wordt nu door die verharding versneld afgevoerd naar Vaals.	Er zal met de Duitse overheden overlegd worden om de ontwikkelingen over weer grensoverschrijdend op elkaar af te stemmen.	B
88	Epen	Op deze plek is teveel verhard oppervlak	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "maatregelen stedelijk gebied". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

89	Epen	Terzieterweg 7; laagste punt. Mogelijkheden onderzoeken om het water niet de weg te laten volgen maar om het water te sturen richting het weiland waar Natuurmonumenten eigenaar is. (Terzieter beek)	De gemeente Gulpen-Wittern zal naar aanleiding van dit punt contact opnemen (of heeft naar aanleiding van dit punt contact genomen) met de indiener van deze reactie om specifiek in te kunnen gaan op de situatie ter plekke.	F
90	Epen	Voormalige voetbalvelden van Epen zouden ook kunnen dienen voor waterberging	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
91	Epen	De brug bij de molen is een fors knelpunt	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
92	Epen	Vanaf Volmolen tot aan de grens zou veel meer waterberging kunnen plaatsvinden. (Met grote pompen water wegpompen naar bos of ander plateau of om Valkenburg heen pompen of stuwmeer vormen voor Valkenburg om druk op te bouwen voor onder Valkenburg door). Door vernatting natuur wordt de sponswerking beperkt. Drainage buizen worden eruit gehaald voor natuurdoelen en daardoor ontstaat nog meer vernatting.	We onderzoeken de mogelijkheden om water langer vast te houden in het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

93	Epen	Idee van aanbrengen dam n.a.v. wateroverlast in 2012. Destijds in 2012 was het in het Gulpdal ook extreem. N.a.v. wateroverlast in 2012 is destijds een goed plan bedacht om voor de grens een dam te maken van 4 meter op hoogste punt als een soort overkluizing van de Gulp. Bij een debiet van meer dan 8 m3 zou dan opstuwung optreden om het water meer verspreid te kunnen laten afvoeren. De dam is er echter nooit gekomen vanwege protest natuurpartijen. Dat idee van een dam kan op meer plaatsen worden toegepast. Stichting Natuurlijk Geuldal was hierop tegen. Zo'n dam kun je echter ook landschappelijk inpassen. (Ook mogelijk om dit aan de Waalse kant te doen i.c.m. recreatie en toerisme)	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpaketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
94	Epen	Teveel Bevers die teveel bomen vellen. Beverpopulatie beter beheersbaar maken. Risico m.b.t. dode dieren in het stroomgebied van de Geul. Grote kans dat mond- en klauwzeer besmettingen plaats gaan vinden met alle gevolgen van dien.	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	E
95	Epen	Grote percelen aardappelen en uien zijn erosiegevoelig als alternatief door verdwijnen grasland als gevolg van stoppen melkveeboeren door stikstofproblematiek. Behoud grasland. Boeren die gebruik maken van uitkoopregeling mogen akkerland ervan maken. Is bijv. vorig jaar in Bemelen gebeurd. (bouwland is duurder dan akkerland)	We onderzoeken de mogelijkheden voor aangepast agrarische grondgebruik in het kader van het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpaketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
96	Schin op Geul	Geen keerwand > project van WL, niet WiB (zie document, ook reactie op kennisgeving)	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	E
97	Schin op Geul	Doorstroomprofiel verruimen aan de brug	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpaketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

98	Schin op Geul	Tweede Geul benedenstrooms van de brug	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
99	Schin op Geul	Verruiming van de bocht en wel keerwand	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
100	Schin op Geul	Doelstelling programma moet zijn overstroming 2021 voorkomen en daar moeten alle gemeenten een steentje aan bijdragen	De verkenning die nu wordt uitgevoerd bekijkt aan de hand van verschillende varianten wat mogelijk en wenselijk is. Door te werken met een referentieniveau dat vergelijkbaar is met de gebeurtenis van juli 2021 kan bij het bepalen van de voorkeursvariant afgewogen worden of het voorkomen van juli 2021 mogelijk en wenselijk is gelet op de andere daarbij spelende belangen.	A
101	Schin op Geul	Afvoer vergroten na de eerste bocht tot aan het voetbalveld verruimen	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
102	Schin op Geul	Keerwand ter hoogte van de bocht hanewei door WL > check bij WL om duidelijkheid te geven over project	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
103	Schin op Geul	Afwatering Scheumerbeek geeft overlast	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	E

104	Schin op Geul	Overlast van de Bevers die veel bomen omver knagen, kan de afvoer belemmeren	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	E
105	Schin op Geul	Houtvang voor de brug	Opmerking is doorgegeven aan het Waterschap. Meldingen over beheer en onderhoud kunt u altijd maken via het meldingenformulier van Waterschap Limburg of telefonisch 088 – 88 90100	F
106	Schin op Geul	2 accommodaties (in gemeente Valkenburg en Gulpen-Wittern) die gebruikt kunnen worden voor waterberging, dan nieuwe accommodatie nodig op een andere locatie	Of deze suggestie past in de voorgenomen aanpak van het onderzoek "dalbodemberging" zal onderzocht worden. Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
107	Schin op Geul	Benut de dalvlakte ruimte tussen Schin op geul en gulpen	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
108	Schin op Geul	Dalbodemberging tussen Schin op geul en Valkenburg (oud Valkenburg)	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
109	Schin op Geul	Dwarsdammen (met stuwen) om water gedoseerd door te laten op diverse trajecten	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

110	Schin op Geul	Hulp stamriool voor extra afvoermogelijkheid door Valkenburg	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	F
111	Schin op Geul	Diepte Geulbedding ter hoogte van Schin op Geul (zou 0,5 tot 1 meter dieper moeten zijn)	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
112	Schin op Geul	Stroomafwaarts van de brug de Geul sterk verbreden. Of een tweede Geul door het weiland heen laten stromen. Daardoor kan er meer water afgevoerd worden, waardoor er achter maar ook voor de brug de waterhoogte wordt verminderd.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
113	Schin op Geul	De "punt" (bocht) uit de Geul halen, dus een ruimere bocht maken door het weghalen van wat struiken bijvoorbeeld.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
114	Schin op Geul	Als het voetbalveld verplaatst wordt, kun je plaats maken om de Geul te verbreden	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B

115	Schin op Geul	Brug bij de Rijksweg is niet heel breed, daar kun je stroomafwaarts van de brug de Geul ook heel breed maken. Zie punt 1	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
116	Schin op Geul	Een brede dam bouwen op verschillende plaatsen in het Geuldal	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
117	Schin op Geul	Voetgangersbrug bij Eijserbeek is te klein, stroomt snel over	Binnen het programma water in Balans zal bekeken worden of dit een realistische maatregel is voor de Geulaanpak te Schin op Geul.	E
118	Schin op Geul	Bij het weiland van kasteel Cartiels loopt een voetpad met een tunnel, tussen de tunnel en punt 7 kun je een vrij hoge dam maken.	Binnen het programma water in Balans zal bekeken worden of dit een realistische maatregel is voor de Geulaanpak te Schin op Geul.	E
119	Schin op Geul	Bij golfbaan een waterbergingsgebied maken	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
120	Schin op Geul	Bij de boerderij die hier ligt kun je ook goed opstuwen.	Binnen het programma water in Balans zal bekeken worden of dit een realistische maatregel is voor de Geulaanpak te Schin op Geul.	E
121	Schin op Geul	Bij de Rijksweg naar Simpelveld ligt een dam in de Selzerbeek, dat is een kleintje. Die kun je groter maken.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

122	Schin op Geul	In dit gebied wellicht ook een dam aanleggen.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
123	Schin op Geul	In dit gebied wellicht ook een dam aanleggen.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
124	Schin op Geul	Bij voetbalveld Partij ligt stroomopwaarts een mooi dalletje waar je ook een dam kan aanleggen.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
125	Schin op Geul	De zij dalen bij Mechelen bieden wellicht ook mogelijkheden	De mogelijkheden in dit zijdal worden reeds onderzocht in het kader van het project Mechelderbeek door het Waterschap	E
126	Schin op Geul	In dit gebied ook allerlei mogelijkheden.	Gemeente Valkenburg neemt contact op met betrokkenen	E
127	Schin op Geul	Tussen nr. 35 en 37 is een parkeerplaats aangelegd, via deze parkeerplaats stroomt het water richting de aanleunwoningen erachter. Als er tegenover de parkeerplaats een afvoergeul kan worden gemaakt, zou er een verbinding kunnen worden gemaakt met de afvoergeul bij de aanleunwoningen. Deze eventueel verdiepen, en op het einde van de seniorenwoningen de bestaande afvoergeul herstellen / schoonmaken en onderhouden.	Gemeente Valkenburg neemt contact op met betrokkenen	F
128	Schin op Geul	Voorbij de aanleunwoningen, richting voetbalveld loopt een ondiepe beek, deze zou uitgediept en verbreed kunnen worden.	Gemeente Valkenburg neemt contact op met betrokkenen	B
129	Schin op Geul	De parkeerplaats van de aanleunwoningen staat nog steeds regelmatig onderwater. Hier een afvoerpijp maken zodat het water weg kan	Gemeente Valkenburg neemt contact op met betrokkenen	F

130	Schin op Geul	Trottoirbanden langs een nieuw aan te leggen afvoergeul verlagen, zodat het water hierheen kan stromen. Aandachtspunt: mag waarschijnlijk niet op de vijver afgevoerd kunnen worden	Gemeente Valkenburg neemt contact op met betrokkenen	F
131	Schin op Geul	Hele gebied: Maak compartimenten in de Geul zodat er opvangbekkens ontstaan. Vervolgens gedoseerd naar onder laten komen. Deze gebieden dienen nu al als opvangbekkens, als je deze functie vergroot gaat er ook meer water de grond in.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
132	Schin op Geul	Verhoog vanaf de Rijksweg de oever van de Geul vanaf de B&B tot aan de Hanewei (op wat voor manier dan ook), want bij hoogwater stroomt de Geul over en slaat eroverheen. Stroomt langs de Geul af en langs de huizen in onze straat.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "verruimingsmogelijkheden Geul". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
133	Schin op Geul	Het is vooral ook een Waals probleem, ervoor waken dat we niet hun probleem gaan oplossen.	40% van dit stroomgebied ligt in België. We hebben met de Belgische overheden samenwerkingsafspraken gemaakt om gezamenlijk onderzoek te doen naar mogelijkheden om op Belgisch grondgebied maatregelen uit te voeren die de wateroverlast op Nederlands grondgebied verminderen	A
134	Schin op Geul	Hoogwaterstroomgeulen maken tussen de slingerende bochten in dit gebied. (geldt voor meer gebieden)	We zullen bekijken of deze suggestie te combineren is met de aanpak van het onderzoek "dalbodemberging". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
135	Schin op Geul	Geen verharding meer in het beekdal.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "maatregelen stedelijk gebied". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

136	Schin op Geul	Oplossingen in Belgische deel	40% van dit stroomgebied ligt in België. We hebben met de Belgische overheden samenwerkingsafspraken gemaakt om gezamenlijk onderzoek te doen naar mogelijkheden om op Belgisch grondgebied maatregelen uit te voeren die de wateroverlast op Nederlands grondgebied verminderen	A
137	Ransdaal	Aan de Ransdalerweg ter hoogte van Kampstraat verzamelt het water zich (stuwing) doordat er een verhoging/hobbel in de weg zit.	De gemeente Voerendaal zal nader onderzoek doen naar de situatie	F
138	Ransdaal	Bij Hemels Vlees hebben ze een smalle pijp aangelegd, maar die is te klein. Die zit zo weer verstopt.	Duiker in Sint Gillisstraat is gerepareerd door gemeente. De capaciteit van de duiker is zodanig vormgegeven dat het water gedoseerd naar beneden kan stromen. Dit omdat er benedenstrooms te veel water in korte tijd samen kwam. De consequentie dat bovenstrooms van de duiker water kan verzamelen is dus bewust afgewogen.	F
139	Ransdaal	Bij de kruising Grachtweg/Achtbunderweg is een oude Holleweg omgebouwd naar waterbuffer, daar staat nooit water in.	Deze buffer heeft vorig jaar mei helemaal volgestaan en wateroverlast in Ransdaal niet weten te voorkomen. Hier staat maar kort water in; deze buffers zijn bedoeld om de piek op te vangen. Een goed functionerende buffer voert het water ook weer af zodat bij een volgende bui hier ook weer water in kan. In een goede buffer zie je dus zelden water staan.	E
140	Ransdaal	In de Sint Gillesstraat loopt het water altijd door de straat.	Water uit het gehele stroomgebied van de Sint Gillisstraat moet hier via een instroompunt door riolering worden afgevoerd naar de Scheumerbeek via de gehele kern van Ransdaal. Er zal ook bij functioneren van het systeem van buffers altijd wat water over straat lopen omdat bij hevige buien de riolering ook vol zit en het instroompunt op een gegeven moment te klein is. Ook zal het water wat op de straat zelf valt hierdoor niet allemaal de riolering in kunnen en dus via straat de helling aflopen. We proberen zoveel mogelijk water bovenstrooms van de Sint Gillisstraat vast te houden, maar er zal altijd water over straat blijven lopen. Het is belangrijk door ook voorbereid op te zijn.	F

141	Ransdaal	De inrit naar de akker op het plateau ligt op het laagste punt van de akker. Daardoor gaat het water daar allemaal naartoe. Wanneer je de inrit meer naar boven plaatst, en de berm van de oude inrit herstelt, stroomt daar het water niet meer doorheen.	De mogelijkheden om water langer vast te houden in het landelijkgebied wordt in beeld gebracht aan de hand van het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpaketten te komen. De ingebrachte suggestie kan dan na besluitvorming over de voorkeursvariant in de verdere uitwerking van de natuurlijke maatregelen worden opgepakt. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
142	Ransdaal	Graften in Limburg weer terug in landschap te herintroduceren. Zie visie van Dienst Landelijk gebied uit 2004.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpaketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
143	Ransdaal	"Inrichtingsplan Ransdalerveld van Dienst Landelijk Gebied" en "IKL Beheerplan gemeente Voerendaal 2008-2018" checken in archief Provincie of via archief IKL, als input voor onderzoek nature based Solutions (IKL: Gert-Jan van Elk, 06-52046717 of Henk Schmitz, 06-21953444)	Deze gegevens kunnen als inspiratie dienen bij het onderzoek "natuurlijke maatregelen"	B
144	Ransdaal	Verbaast zich erover (en is gefrustreerd) dat de taakstelling van 1:25 niet verandert, terwijl we in de praktijk zien dat het steeds vaker misgaat	De huidige norm staat als gevolg van klimaat ontwikkeling onder druk. De aanpak voor de Geul in het kader van WRL biedt juist de gelegenheid om te kijken of hier aanpassingen in nodig zijn	A
145	Ransdaal	Knelpunt: veranderd agrarisch gebruik. 1 op 2 percelen zijn per jaar verpacht. Het wordt zeer intensief geteeld. Dat houdt geen perceel vol. Organische stofgehalte daalt drastisch. Oplossing: beleid ontwikkelen (bijvoorbeeld door financiële prikkels) om organische stofgehalte te handhaven of te verbeteren.	We onderzoeken de mogelijkheden voor aangepast agrarische grondgebruik in het kader van het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpaketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

146	Ransdaal	Natuurrijk Limburg heeft gelden beschikbaar om ander grondgebruik te stimuleren of nature based Solutions te ontwikkelen. Wij kunnen een partner in de uitvoering worden. Wij zijn voorstander van langdurige financiering voor maatregelen in de hoger gelegen gebieden (compensatie van opbrengstverliezen agrariërs).	We zullen met Natuurrijk Limburg een overleg inplannen om nader af te stemmen op welke wijze samengewerkt ten behoeve van de doelstelling van WRL samengewerkt worden.	B
147	Ransdaal	Olifantsgras op moeilijke plekken zetten. Dat hoef je maar 1 keer te poten, waarmee je de biobased opgave combineert met de wateropgave.	We onderzoeken de mogelijkheden voor aangepast agrarische grondgebruik in het kader van het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	B
148	Simpelveld	Stroomgebied Eyserbeek; was destijds een pilot. Is er iets mee gebeurd? Of moet het een vervolg krijgen?	In dit gebied zijn al veel maatregelen (tav riooloverstorten ea) uitgevoerd; gemeente Simpelveld timmert ook nu nog hard aan de weg.	E
149	Simpelveld	Bovenstroomse bronmaatregelen in het hele gebied.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
150	Simpelveld	Afkoppelen en minder verharding. Wat is huidige stand van zaken m.b.t. afkoppelen?	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

151	Simpelveld	Project ROM-Mergelland; proefprojecten destijds met afkoppelen maar heeft dat een vervolg gekregen? Norbertijnenstraat	Bij het onderzoek "maatregelen stedelijk gebied" zal naar de mogelijkheden van afkoppelen in het stroomgebied van de Geul. Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
152	Simpelveld	Kolkenscan; kijken welke kolken zouden we kunnen afkoppelen? Voor alle bebouwde gebieden. Misschien een pilot van maken?	Een kolkenscan is zeer uitvoerig en gedetailleerd en gelet op de schaal waarop maatregelen in de verkenningfase worden onderzocht , derhalve niet aan de orde.	C
153	Simpelveld	Kolkenscan; kijken welke kolken zouden we kunnen afkoppelen? Voor alle bebouwde gebieden. Misschien een pilot van maken?	Een kolkenscan is zeer uitvoerig en gedetailleerd en gelet op de schaal waarop maatregelen in de verkenningfase worden onderzocht , derhalve niet aan de orde.	C
154	Simpelveld	Gronden van alle overheden inventariseren of je bijv. gronden kunt gebruiken om waterstromen af te buigen.	In de planvoorbereidingsfase zal bekeken worden waar eigendommen van de gezamenlijke overheden liggen om hiermee de uitvoering mogelijk te maken.	C
155	Simpelveld	Water van de akkers stroomt Bouwerweg af en geeft onderaan in Huls veel wateroverlast.	We onderzoeken de mogelijkheden voor aangepast agrarische grondgebruik en het langer vasthouden van water in het kader van het onderzoek "natuurlijke maatregelen. Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
156	Simpelveld	Bezinkputten worden gerealiseerd.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "extra buffercapaciteit". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
157	Simpelveld	Bedrijventerreinen; afkoppelen.	Deze suggestie past in de voorgenomen aanpak en valt samen met het onderzoek "maatregelen stedelijk gebied". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A

158	Simpelveld	Dal van Molsberg; veel erosie.	We onderzoeken de mogelijkheden voor aangepast agrarische grondgebruik en het langer vasthouden van water in het kader van het onderzoek "natuurlijke maatregelen". Dit onderzoek is straks één van de bouwstenen om tot varianten met maatregelpakketten te komen. Op onze website www.wachtnietopwater.nl/geul zal de voortgang van dit onderzoek worden gecommuniceerd.	A
159	Simpelveld	(Snel)wegen RWS; watersysteem werkt niet helemaal goed. Buffers van RWS zijn niet voldoende. Uitgangspunten zijn van begin jaren '70; niet meer actueel. (worden deze meegenomen in de bovenregionale stresstesten?)	Rijkswaterstaat bekijkt of de buffercapaciteit zoals deze destijds is ontworpen nog passend is gelet op de veranderend klimaat	
160	Simpelveld	Hulsveld; buffer daar staat altijd vol water. Het is een gemeentebuffer; ter plaatse van de Stampstraat. Leegloopfunctie heeft tijdje niet gewerkt. Nu weer wel. Wordt nu in de gaten gehouden.	De leegloop functioneerde niet. De leegloop is gereinigd, waardoor deze nu wel weer functioneert.	F
161	Simpelveld	Vijver van de paters gevuld uit de bronnen met buizen bij de Rode Putten, maar die functioneren niet goed meer.	De vijvers bij de paters werden gevoed uit een bron, hoger gelegen bij de Rode Put. Vanuit deze bron liep een leiding naar de vijver. Deze leiding was echter niet bekend en ingetekend in KLIC. De leiding is tijdens renovatie van de gasleiding zichtbaar geworden en was in dermate slechte staat van onderhoud dat deze verwijderd is. De leiding gaf namelijk gevaar voor verzakking en gaf wateroverlast bij diverse omwonenden. De vijver wordt momenteel niet meer gevuld met dit bronwater. De gemeente is samen met het bestuur van het klooster op zoek naar een passende oplossing.	F
162	Simpelveld	Praat namens de straat Rodeput. Eind 2023 een meter water in de kelder gehad. Ligt ook aan de onderlaag; dat is een klei-laag.	Grondwaterproblematiek is niet een aspect waarop het programma WRL zich zal richten.	F
163	Simpelveld	Erosie destijds 15 jaar geleden opgepakt door de provincie. Wat is daar mee gebeurd en wat is de stand van zaken.	Bij de vaststelling van de voorkeursvariant zal ook afgewogen worden met welke instrumenten (zoals verordeningen) de voorkeursvariant uitgevoerd zal worden.	A